

## Акт

о результатах осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий исполнения концессионного соглашения от 28 января 2019 года в отношении объектов теплоснабжения п. Вильва Вильвенского сельского поселения, находящихся в собственности муниципального образования Добрянский муниципальный район

01 октября 2019 года

Комиссией в составе:

представитель от Концедента: Симонов А.А. – директор МКУ «Добрянское имущественное казначейство»

представитель от Концессионера: Кожевников А.Л. – директор ООО «Омега»

произведен фактический осмотр муниципального имущества на предмет исполнения условий концессионного соглашения от 28.01.2019 года в отношении объектов теплоснабжения п. Вильва Вильвенского сельского поселения, находящихся в собственности муниципального образования Добрянский муниципальный район (далее – концессионное соглашение).

В соответствии с условиями концессионного соглашения Концессионер и техническому заданию (приложение 2 к концессионному соглашению) обязуется за свой счет реконструировать следующие объекты теплоснабжения п. Вильва:

№ п/п	Предмет технического задания	Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.	Сроки исполнения технического задания
<b>Здание котельной п. Вильва</b>			
1	Реконструкция блока водогрейного котла КВр-1,0л КД (реконструкция схемы трубопроводов с заменой котла, замена насосов на более экономичные и производительные)	393,0	01.10.2019 г.
2	Реконструкция здания (изменение планировки помещений, максимального восполнения утраты от имевшего место физического и морального износа)	2482,34	01.10.2019
<b>Теплотрасса</b>			
2	Реконструкция теплотрассы от котельной до потребителей 2000 м. в однотрубном исполнении (изменение схемы прохождения на более оптимальную, реконструкция отдельных участков – увеличение диаметра трубопроводов, частичная замена утеплителя на более экологичный)	1931,02	01.10.2019
	<b>Итого</b>	<b>4806,36</b>	



В ходе осмотра комиссией установлено следующее:

№ п/п	Наименование видов работ	Всего, руб.
1	<b>Реконструкция блока водогрейного котла КВр-1,0л КД (реконструкция схемы трубопроводов с заменой котла, замена насосов на более экономичные и производительные</b>	<b>2 621 319,00</b>
	Демонтаж внутренних сетей (обвязка котлов и оборудования)	30 000,00
	Демонтаж, монтаж и установка котла	1 459 824,45
	монтаж насосного узла наружного, внутреннего контура котельной	1 131 494,55
2	<b>Реконструкция здания (изменение планировки помещений, максимального восполнения утраты от имевшего место физического и морального износа)</b>	<b>2 043 473,30</b>
	Демонтаж кровли, стропильной системы, монтаж новой кровли, утепление	895 504,92
	ремонт (частичный) стен, закладка стен пеноблоком	787 564,20
	заливка полов (цементная стяжка)	98 299,15
	монтаж окон (стеклопакет)	36 000,00
	замена электрооборудования, монтаж внутренних, наружных электрических сетей и сопутствующего оборудования	262 105,03
3	<b>Реконструкция теплотрассы от котельной до потребителей 2000 м. в однострубно исполнении (изменение схемы прохождения на более оптимальную, реконструкция отдельных участков – увеличение диаметра трубопроводов, частичная замена утеплителя на более экологичный)</b>	<b>141 356,20</b>
	Частичная замена труб, утепление, окраска, замена запорной арматуры	141 356,20
	<b>ИТОГО:</b>	<b>4 806 148,5</b>

По состоянию на 01 октября 2019 года работы, согласно техническому заданию к концессионному соглашению выполнены полностью и в срок.

\_\_\_\_\_  
А.А. Симонов

\_\_\_\_\_  
А.Л. Кожевников

